

COMUNE DI SPOTORNO

Provincia di Savona

- LAVORI:** "LAVORI DI RIPRISTINO DELL'ILLUMINAZIONE E DEL QUADRO ELETTRICO, CON INSTALLAZIONE DI NUOVO GRUPPO DI CONTINUITA' ALL'INTERNO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DEL COMUNE DI SPOTORNO IN LOCALITA' SERRA" – CUP: J64J22000320006 – CIG: 9371220F5F
- COMMITTENTE:** COMUNE DI SPOTORNO – PIAZZA STOGNONE, 1 – 17028 SPOTORNO (SV)
- R.U.P.:** DOTT. ING. MIRCO SCARRONE
- IMPRESA:** TECNOELETTRA S.R.L. CON SEDE IN STELLA (SV) – LOCALITA' VETRIERA 12A/12B
- CONTRATTO:** AFFIDAMENTO CON DETERMINA SETTORE LL.PP. ED AMBIENTE N° 629 DEL 01/09/2022 – CONTRATTO IN CORSO DI STIPULA

Processo verbale di consegna lavori in via d'urgenza

(art. 5 comma 9 d.m. 7 marzo 2018 n.49)

- **Visto** il progetto dei lavori suindicati approvato con DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE n. 119 del 23/08/2022 e redatto da PER. IND. ALESSANDRO TOSCANO, di importo complessivo pari a € 50.000,00;
- **Vista** la nota a firma del R.U.P. trasmessa via PEC. all'impresa ed alla D.L. in data 05/09/2022 del con la quale veniva comunicata o approvata l'aggiudicazione dei suddetti lavori all'Impresa TECNOELETTRA S.R.L. e disposta la consegna dei lavori medesimi sotto le riserve di legge, in pendenza della stipula del contratto;
- **Previa** Autorizzazione del Responsabile del Procedimento DOTT. ING. MIRCO SCARRONE;
- **Previo** avviso all'Impresa appaltatrice;

l'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **12 (DODICI)** del mese di **SETTEMBRE** nel **PALAZZETTO DELLO SPORT "LOCALITA' SERRA"**, il sottoscritto Per. Ind. Alessandro TOSCANO, in qualità di Direttore dei Lavori, alla presenza continua degli intervenuti, è convenuto sul luogo in cui devono essere eseguiti i lavori, dove ha incontrato il Per. Ind. Davide VENTURINO, in qualità di Direttore Tecnico dell'Impresa Appaltatrice TECNOELETTRA S.R.L. ed ha proceduto alla consegna dei lavori di che trattasi, attenendosi alle prescrizioni riportate nel Codice degli Appalti.

Ha pertanto verificato, con la scorta del progetto suindicato, la corrispondenza tra i dati dello stesso e l'attuale stato di fatto, indicando i siti di impianto delle principali opere da eseguire sulle quali ha fornito ampi chiarimenti.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti, il sottoscritto Per. Ind. Alessandro TOSCANO ha:

- designato i lavori da eseguire, ha riscontrato le seguenti condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, con particolare riferimento alla presenza della sabbia sull'area di lavoro, specificando che la stessa dovrà essere spostata per consentire le operazioni con apposita piattaforma elevatrice, o che i lavori dovranno essere realizzati con piattaforma apposita certificata per l'utilizzo su basi non uniformi;
- dato indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché l'ubicazione e la capacità di cave e discariche concesse o comunque a disposizione dell'Appaltatore,
- dato lettura delle norme e condizioni di esecuzioni contrattuali aggiungendo le spiegazioni chieste a quelle trovate opportune, tanto al personale subalterno quanto all'Appaltatore.

Considerato che la consegna, oggetto del presente verbale, è da effettuarsi con urgenza, l'impresa dovrà intraprendere immediatamente i seguenti lavori:

- Sostituzione apparecchi luminosi e revisione linee esistenti
- indicando le seguenti opere provvisoriale a cui l'Impresa dovrà provvedere:
- Utilizzo Piattaforma elevatrice idonea;

Il sig. Davide VENTURINO in qualità di Direttore Tecnico dell'Impresa TECNOELETTRA S.R.L., dichiara di essere pienamente a conoscenza di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti l'esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'Impresa dalle prescrizioni tecniche del capitolato speciale dell'appalto e di accettare la

E

COMUNE DI SPOTORNO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0017845/2022 del 14/09/2022

Firmatario: Alessandro Toscano, DAVIDE VENTURINO

